

(別 添)

2 7 阿 教 学 第 8 0 号

平 成 2 7 年 4 月 1 日

文部科学大臣 殿

愛知県知多郡阿久比町長 竹内啓二 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備


【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

【所見】



②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

空調機の設置を平成25年度繰越で、東部小学校普通教室に計画どおり実施することができた。 これで本町の1小学校に対しては高まる気温上昇による教育環境の低下を防ぐことができた。 トイレの全面改修を平成25年度繰越で、英比小学校南校舎と南部小学校北校舎に計画どおり実施することができた。 これにより、トイレが洋式化・乾式化となり、悪臭等の環境の改善及び現在の生活スタイルに合ったトイレ環境とすることができた。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

中学校のプール新設を平成25年度繰越で計画どおり実施でき、生徒に対して教育環境を整えることができた。 また、浄水装置を設置することにより、町の防災面においても強化することができた。

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年3月に本町教育委員会内部において、事後評価を実施した。その結果として、本事後評価シートをホームページ上で公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおり事業を実施したことにより、当該小中学校の教育環境の改善を図ることができた。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 阿久比町公立学校等施設整備計画

都道府県名	愛知県
市町村名	阿久比町

2 計画作成主体 阿久比町

3 計画期間 平成25年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
東部小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年10月29日				H25繰越 学校施設環境改善交付金
英比小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年11月27日				H25繰越 学校施設環境改善交付金
南部小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年12月25日				H25繰越 学校施設環境改善交付金
阿久比中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	平成27年1月30日				H25繰越 学校施設環境改善交付金