

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	－	－
特別支援学校	－	－
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

英比小学校については、普通教室における空調機の設置工事を計画どおり実施することができた。これにより本町における全小学校に対して、高まる気温上昇による教育環境の低下を防ぐことができた。 また、東部小学校北校舎、草木小学校南校舎及び南部小学校北校舎については、トイレの全面改修工事を計画どおり実施することができた。これにより、トイレが洋式化・乾式化となり、悪臭等の環境の改善及び現在の生活スタイルに合ったトイレ環境とすることができた。来年度以降も、計画的に事業の実施に努めていく。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成29年3月に本町教育委員会内部において、事後評価を実施した。その結果として、本事後評価シートを本町ホームページ上で公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおり事業を実施したことにより、当該小学校の教育環境の改善を図ることができた。次年度以降についても、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 阿久比町公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 阿久比町

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

都道府県名	愛知県
市町村名	阿久比町

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
東部小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	－	○	平成28年12月12日				
英比小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	－	○	平成28年10月31日				
草木小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	－	○	平成28年11月30日				
南部小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	－	○	平成28年11月30日				