

(様式1)

文部科学大臣 殿

愛知県知多郡阿久比町

阿久比町長 田 中 清 高

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

阿久比町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度～令和5年度

(担当)

阿久比町教育委員会学校教育課（市川・若子）

住所：愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50

電話：0569-48-1111（内線1230）

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年12月実施

(2) 評価の方法

教育委員会内部において、事後評価を実施し、その結果として、本事業後評価シートを本町ホームページ上で公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおり事業を実施したことにより、当該中学校の教育環境の改善を図ることができた。次年度以降についても、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

英比小学校において、南西校舎の外壁改修工事を計画通り実施することができた。これにより地震が発生した場合に懸念されていた壁材等の落下を防ぐことにより、安全を確保することができる。

阿久比中学校において、武徳館の吊り天井改修工事を計画通り実施することができた。これにより地震が発生した場合に懸念されていた吊り天井の落下を防ぐことにより、安全を確保することができる。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
阿久比中学校	(4)	6	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.11	R3.11.30		令和2年度予算繰越
阿久比中学校	(2)	32	防災機能強化	校	R	R3.6～R3.11	R3.9.27		令和2年度予算繰越
阿久比中学校	(4)	6	大規模改造(空調)	校	R	R3.6～R3.11	R3.11.30		令和2年度予算繰越
南部小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R	R3.6～R3.11	R3.12.3		令和2年度予算繰越
阿久比中学校	(2)	32	防災機能強化	校	R	R5.3～R5.9	R5.10.10		令和4年度予算繰越
英比小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R	R5.3～R5.9	R5.10.10		令和4年度予算繰越